



**COPIA ALBO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 59 del 10.11.2023**

**Oggetto:** Riqualficazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno e fasce prospicienti il litorale contermine - Stralcio 02 - PROGRAMMATO CON LA DGR N. 257/2020 E FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE FSC 2014/2020 CUP: B78D20000270001 – C.I.G.: 935321338A;

**APPROVAZIONE STATO FINALE II STRALCIO**

*“Il sottoscritto Responsabile Amministrativo dichiara l’insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 60 D.P.R. 3/1957, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Campania (D.P.R. 621/20213), e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 6 bis L. 241/90”.*

**IL RUP**

**PREMESSO**

- a) che la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle Aree protette” detta le norme per l’istituzione e la gestione delle Aree Protette e delle Riserve Naturali Regionali;
- b) che la L.R. n. 33 del 01.09.1993 e successive modificazioni e integrazioni sono stati istituiti i Parchi e le Riserve Naturali Regionali della Regione Campania;
- c) che con D.P.G.R. n. 377 del 11.06.2013 è stato istituito l’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Volturno-Costa di Licola” e “Lago Falciano”, i cui compiti sono richiamati dall’art.17 “Gestione delle Riserve Naturali” della L.R. 33/1993;
- d) che con Deliberazione n. 270 del 08.05.2018 della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto “Nomina Presidente”, il dott. Giovanni Sabatino è stato nominato Presidente dell’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Volturno – Costa di Licola” e “Lago di Falciano”,
- e) che con il Decreto Assessorile della G.R.C. n. 18 del 02.02.2016, il funzionario Fusco Vittorio è stato nominato Responsabile Amministrativo del predetto Ente;
- f) che con il Decreto del Presidente dell’Ente Riserve n. 02 del 04.06.2021, il funzionario Fusco Vittorio è stato nominato Responsabile Unico di Procedimento (RUP)
- g) che con Delibera del Presidente n. 06 del 24.02.2023 l’Ente Riserve ha approvato il rendiconto generale del Bilancio per l’esercizio finanziario 2022, che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è stato formalmente espresso con Verbale n.012 del 24.02.2023, rilasciavano il parere di regolarità contabile;
- h) che con Delibera del Presidente n. 07 del 24.02.2023 l’Ente Riserve ha approvato Bilancio Previsionale 2023\_ Pluriennale 2023 – 2024 – 2025, che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è stato formalmente espresso con Verbale n.03 del 24.02.2023, rilasciavano il parere di regolarità contabile;

**DATO ATTO CHE**

- con D.G.R. n. 257 del 26.05.2020, come potenziato con la DGR 546 del 02.12.2020, è stato deliberato, nell’ambito del programma di “Riqualficazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici”, la realizzazione, tra gli altri, dell’intervento denominato “Riqualficazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturno e fasce prospicienti il litorale contermine”, cui è assegnata la dotazione finanziaria complessiva di € 3.950.000,00 a valere sulle risorse POC 2014/2020;
- con DD n. 1 del 04.03.2021 dell’US 60-06-04 è stato approvato il progetto di “Riqualficazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturno e fasce prospicienti il litorale contermine”, nell’ambito del Programma “Riqualficazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici”;



- il 02.03.2021 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa della Regione Campania con il Comune di Castel Volturmo, l'Ente Gestore "Riserve Volturmo Licola Falciano", e ANPAL servizi Spa;
- con il DD n. 77 del 05.03.2021 dell'US 60-06-01 è stata indetta una Gara Europea, in modalità telematica, da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, denominata "Procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio relativo all'intervento denominato "Riquilificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturmo e fasce prospicienti il litorale contermini -Stralcio 1"- contraddistinto dal CUP B78D20000270001;
- con DD n. 320 del 18.05.2021 dell'US 60-06-00 è stata aggiudicata all'operatore economico RTI Soc. Coop. Agr. A.T.S. Monte Maggiore - Soc. Coop. ECOLFOREST A R.L. - DE GRECIS COS. E MA. VERDE S.R.L., Codice Fiscale 01697830717 – con sede legale in via G. Di Vittorio n. 21, Orsara di Puglia (FG) la procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio relativo all'intervento denominato "Riquilificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturmo e fasce prospicienti il litorale contermini. Stralcio 1" con un ribasso del 32,48%, per un valore contrattuale di € 2.739.330,71 (duemilionesettecentotrentanove milatrecentotrenta/71) oltre IVA;
- l'esecuzione dello Stralcio n. 2, già prevista negli elaborati progettuali e nella procedura di gara 3226/A/2021, ha valore di completamento dell'opera appaltata nel 2021 e potrà garantire unità funzionale e organicità all'intero contesto forestale-territoriale della Pineta di Castel Volturmo;
- con DGR 277/2022 del 07.06.2022 sono state programmate le risorse finanziarie per l'intervento "Riquilificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturmo e fasce prospicienti il litorale 2° Stralcio" sulla fonte di finanziamento FSC 2014-2020 – CUP: B78D20000270001 – CIG: 935321338A;
- con DGR 475 del 13.09.2022 sono state iscritte le risorse finanziarie sulla fonte di finanziamento FSC 2014-2020 in merito all'intervento "Riquilificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturmo e fasce prospicienti il litorale Stralcio 2" sul capito di spesa U04937;
- con nota Prot. 0394 del 19.10.2022 acquisita al Protocollo regionale al PG/2022/0512830 del 19/10/2022 l'Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano ha trasmesso il Contratto di appalto pubblico per l'intervento "Riquilificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturmo e fasce prospicienti il litorale Contermini". Stralcio 2 - CUP: B78D20000270001 - CIG: 935321338A" registrato al Rep. n. 10.862 Raccolta n. 8.513 in data 18/10/2022 all'Agenzia delle Entrate di Napoli – DP I al n° 40965 Serie 1T.

#### **CONSIDERATO CHE**

- con DD n. 49 US 60-06-04 del 26.07.2022 è stato stabilito, di avviare lo Stralcio n. 2 dell'intervento di "Riquilificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturmo", afferente al Programma di interventi mirato alla "Riquilificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici" a valere sulle risorse dell'FSC. 2014/2020 per un importo complessivo pari a € 3.324.259,68 (importo contrattuale € 2.724.803,02, oltre IVA);
- con Verbale del 02.08.2022 è stata definita la procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 5 D.L. 50/2016;
- con DD n. 68 del 07.10.2022 è stata impegnata, da parte della Regione Campania, la somma complessiva di € 1.329.703,87 a favore dell'Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano, sul capitolo di spesa U04937 (impegno definitivo 322 000 5021);
- con DD n. 75 del 19.10.2022 è stata trasferita la prima quota, pari al 10% dell'importo contrattuale all'Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano, ente attuatore dell'intervento in parola, al fine di consentire l'avvio delle attività, per l'importo di € 332.425,96 pari al 10% del valore contrattuale IVA inclusa;







**Ente Riserve Naturali Regionali  
Foce Volturmo/Costa Licola  
Lago Falciano**



- con DD n. 79 del 03.11.2022 è stata trasferito, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, quale contributo in favore dell'Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano in qualità di soggetto attuatore dell'intervento "Riquilificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturmo e fasce prospicienti il litorale contermini. Stralcio 2°" CUP B78D20000270001 CIG 935321338A, l'importo di € 664.851,92 pari al 20% del valore contrattuale IVA inclusa;
- con DD n. 19 del 28.03.2023 è stata trasferito, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, in favore dell'Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano in qualità di soggetto attuatore dell'intervento "Riquilificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturmo e fasce prospicienti il litorale contermini. Stralcio 2°" CUP B78D20000270001 CIG 935321338A, l'importo di € 342.355,99 pari al 10% del valore contrattuale IVA inclusa oltre al residuo derivante dal precedente trasferimento per € 9.930,02;
- con DD n. 38 del 15.05.2023 è stata trasferito, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, il contributo in favore dell'Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano in qualità di soggetto attuatore dell'intervento "Riquilificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturmo e fasce prospicienti il litorale contermini. Stralcio 2°" CIG 935321338A l'importo di € 332.426,16 pari al 10% del valore contrattuale IVA;
- con Determinazione del Responsabile Amministrativo dell'Ente Riserve n. 53 del 30/12/2022 veniva impegnata la somma di cui al II° Stralcio dell'intervento "Riquilificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturmo e fasce prospicienti il litorale contermini. Stralcio II°" CUP B78D20000270001 - CIG 935321338A, pari ad €. 2.571.005,83 in favore della Società "Campania Più Verde Società Consortile a.r.l. - P. Iva : 04370530711 al Capitolo di Bilancio 1505 - Codice di Bilancio 09.05-1.03.02.99.999;

**VERIFICATO**

- a. che con nota acquisita al prot. dell'Ente con n. 0466 del 06.11.2023 sono stati trasmessi gli atti e le relazioni inerenti allo Stato Finale ed al Conto Finale dell'opera appaltata;
- b. che dalla relazione del Direttore Esecutivo del Contratto sul Conto Finale è stato attestato che l'intervento in essere è stato realizzato dalla Società "Campania Più Verde Società Consortile a.r.l.", per un importo complessivo come da tabella riepilogativa di seguito riportata :

Voce da Q.te	Importo Affidato come da Q.E. post gara	Importo Liquidato I SAR	Importo Realizzato	Importo da liquidare allo Stato Finale
A1.2 - Servizi	77.267,37 €	64.389,80 €	77.267,37 €	12.877,57 €
A1.3 - Spese generali e utile impresa	177.658,60 €	148.048,83 €	177.658,60 €	29.609,77 €
A2 - Servizi straordinari e forniture	430.763,88 €	235.979,33 €	430.233,08 €	194.253,75 €
B - Costi sicurezza	48.000,00 €	40.000,00 €	48.000,00 €	8.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>733.689,85 €</b>	<b>488.417,96 €</b>	<b>733.159,05 €</b>	<b>244.741,09 €</b>

- c. che dalla relazione del Direttore Esecutivo del Contratto sul Conto Finale, come sopra descritto, è stato proposto di liquidare a favore della Società "Campania Più Verde Società Consortile a.r.l.", le seguenti somme :

- € 244.741,09 (oltre Iva) inerenti allo stato finale dei servizi e forniture;





**Ente Riserve Naturali Regionali  
Foce Volturmo/Costa Licola  
Lago Falciano**



- € 2.442,09 (oltre Iva) svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% sul 1° SAR;

**RITENUTO**

- a. di dover approvare la Relazione sullo Stato Finale del Direttore del Cantiere Forestale e la Relazione del Direttore Esecutivo del Contratto sul Conto Finale, acquisite entrambe al prot. dell'Ente con n. 0466 del 06.11.2023, che si allegano e formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. di disporre con successivo atto, a seguito del collaudo finale delle opere la liquidazione a saldo delle attività del II° Stralcio;
- c. di precisare che la seguente determinazione non comporta impegni di spesa;

**VISTO**

- lo Statuto dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturmo/Costa di Licola" e "Lago Falciano";
- il CUP : B78D20000270001;
- il CIG : 935321338A ;

**DATO ATTO** che non sussistono conflitti, nemmeno potenziali, per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 L. 241/90;

**RITENUTO** di procedere in merito;

**DETERMINA**

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del presente provvedimento:

- a. **di approvare** la Relazione sullo Stato Finale del Direttore del Cantiere Forestale e la Relazione del Direttore Esecutivo del Contratto sul Conto Finale, acquisite entrambe al prot. dell'Ente con n. 0466 del 06.11.2023, che si allegano e formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. **di disporre** con successivo atto, a seguito del collaudo finale delle opere la liquidazione a saldo delle attività del II° Stralcio;
- c. **di precisare** che la seguente determinazione non comporta impegni di spesa;
- d. **di trasmettere** il presente Provvedimento per gli adempimenti consequenziali all'Ufficio Speciale "Grandi Opere";
- e. **di trasmettere** il presente Provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto DEC;
- f. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- g. **la pubblicazione** del presente provvedimento all'albo pretorio online dell'Ente.

*Castel Volturmo (CE), 10.11.2023*



Il Responsabile Unico di Procedimento  
RUP VITTORIO FUSCO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE ai sensi dell'art.147 bis, art. 147 bis comma 1 e dell'art.151 comma 4 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto funzionario Fusco Vittorio, nella qualità di Responsabile Amministrativo, riconosciuta la regolarità e correttezza amministrativa **ESPRIME** parere **FAVOREVOLE** per la regolarità della determinazione, **ATTESTA** la copertura finanziaria dell'atto e **DISPONE** per l'approvazione.

CAPITOLO DI BILANCIO	
CODICE DI BILANCIO:	
INTERVENTO:	

Da atto che il suddetto provvedimento è esecutivo alla data odierna a norma dell'art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Castel Volturmo (CE), 10.11.2023



ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

ATTESTAZIONE ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009.

Si attesta che il presente Atto **Determina Dirigenziale n. 59 del 10.11.2023** redatto dal **Responsabile Amministrativo dell'Ente** e composto da n. 5 pagine, ai fini della trasparenza amministrativa ed efficacia dell'atto stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturmo Costa di Licola" e "Lago Falciano" e nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente ([www.riservevolturnolicolafalciano.it](http://www.riservevolturnolicolafalciano.it)) per quindici giorni consecutivi a far data dal **10.11.2023** al **25.11.2023**.

Castel Volturmo (CE), 10.11.2023





Comune di Castel Volturno



PROT. N°. 88777 DEL 06.11.2023

AL RUP DELL'INTERVENTO  
PERITO AGR. VITTORIO FUSCO

PEC: enterisvolturnolicolafalciano@pcert.postecert.it

<b>OGGETTO:</b>	FSC 2014-2020 "Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno - 2° STRALCIO" - CUP B78D20000270001 - CIG 935321338A. - <b>TRASMISSIONE STATO FINALE.</b>
-----------------	--

Il sottoscritto Arch. Gennaro Campoli in qualità di DEC dei lavori di cui all'oggetto  
con la presente

**TRASMETTE**

la documentazione relativa allo Stato Finale, composto dalla seguente documentazione:

- Relazione sullo stato finale del Direttore del Cantiere Forestale;
- Relazione del Direttore Esecutivo del Contratto sullo Conto Finale.

Castel Volturno li 06.11.2023

IL DEC  
Arch. Gennaro Campoli







Comune di Castel Volturno



**PROT. N° 88777 DEL 06.11.2023**

**AL RUP DELL'INTERVENTO  
PERITO AGR. VITTORIO FUSCO**

**PEC: enterisvolturnolicolafalciano@pcert.postecert.it**

<b>OGGETTO:</b>	FSC 2014-2020 "Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno - 2° STRALCIO" - CUP B78D20000270001 - CIG 935321338A. - <b>TRASMISSIONE STATO FINALE.</b>
-----------------	--

Il sottoscritto Arch. Gennaro Campoli in qualità di DEC dei lavori di cui all'oggetto  
con la presente

**TRASMETTE**

la documentazione relativa allo Stato Finale, composto dalla seguente documentazione:

- Relazione sullo stato finale del Direttore del Cantiere Forestale;
- Relazione del Direttore Esecutivo del Contratto sullo Conto Finale.

Castel Volturno li 06.11.2023

**IL DEC  
Arch. Gennaro Campoli**





**Tommaso Tesone**

Dottore Agronomo

Via Vicinale Salice, 27

80014 Giugliano in Campania (NA)

P. iva 06721151212

Napoli, lì 23 ottobre 2023

Spett.

**Direttore Esecutivo del Contratto**

Arch. Gennaro Campoli

e p.c.

Spett.

**Ente Riserve Volturmo Licola Falciano**

RUP Vittorio Fusco

**OGGETTO: *Riqualificazione e messa in sicurezza della pineta di Castel Volturmo e fasce prospicienti il litorale contermine - II stralcio.***

***Relazione sullo stato finale del servizio e richiesta SALDO FINALE.***

Lo scrivente Dott. Agronomo Tommaso Tesone, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli con sigillo n. 1036, con studio in Giugliano in Campania (NA) alla via Vicinale Salice n. 27, incaricato con Determinazione del Responsabile n. 422 del 21.07.2023, CIG ZDF3B7F2BF, regolante l'incarico professionale di direttore del cantiere forestale per le attività di "Riqualificazione e messa in sicurezza della pineta di Castel Volturmo e fasce prospicienti il litorale contermine - Stralcio 02", programmato con la DGR n. 257/2020 e finanziato a valere sulle risorse POC 2014/2020, di cui è affidataria la Società Consortile Campania Più Verde a r.l., in riferimento alle suddette attività trasmette la seguente nota inerente allo stato finale del servizio con richiesta di SALDO FINALE.

***PREMESSO CHE***

- L'iter di approvazione del Piano di Gestione Forestale si è protratto più del previsto ed ha visto la sua approvazione



definitiva con l'emissione DD n. 111 del 30 marzo 2023, lo stesso avrà validità fino al 2032;

- ❑ Si sono potuti eseguire i lavori di taglio e piantumazione, previsti dal bando di gara, soltanto ricorrendo a quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento Forestale Regione Campania n.3 del 2017, in regime di taglio straordinario;
- ❑ In seguito all'approvazione del PGF, ci cui sopra detto, è stata presentata agli uffici competenti "Comunicazione di taglio" al fine di continuare le operazioni di taglio, così come previste dal bando e coerenti con quanto predisposto dal PGF;
- ❑ Tali eventi hanno di fatto rallentato le attività previste nella fase iniziale di esecuzione del servizio. Tali ritardi sono stati completamente recuperati nel prosieguo delle attività;
- ❑ In merito alle operazioni di taglio previste, esse risultano essere state completate rispetto a tutta la superficie indicata nel verbale di negoziazione, riguardante il II stralcio dei lavori, pari a 27,00 ettari;
- ❑ Sulle superfici lavorate sono stati eseguiti i seguenti lavori: taglio raso delle piante disseccate, sezionatura, esbosco, cippatura dei tronchi e delle ramaglie, scarificazione e trinciatura del suolo, apertura buche con distribuzione di ammendante organico e concime azotato in buca, impianto delle nuove piante, installazione palo di sostegno e legature delle stesse;
- ❑ Che le attività di taglio sono iniziate a dicembre 2022 e che le stesse sono state eseguite dalla Soc. Coop. Agr. A.T.S. Monte Maggiore, capogruppo e mandataria del R.T.I. aggiudicatario che ha dato vita alla Soc. Cons. Campania Più Verde arl, regolarmente iscritta all'Albo regionale delle ditte boschive della Campania, con sede legale in Orsara di Puglia (FG) e che le stesse si sono concluse in data 15 marzo u.s. ed hanno riguardato una superficie complessiva di 27,00 Ha, da cui è stata ritratta una cubatura di materiale legnoso pari a circa 12.528 m<sup>3</sup>, corrispondenti a circa q.li 62.640.

In tabella 1 è riportato il quadro economico riassuntivo del secondo stralcio progettuale.

**Tabella 1 - Quadro economico generale**

<b>PINETA DI CASTEL VOLTURNO - SERVIZI E FORNITURE E SICUREZZA</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>	<b>Importi ribassati</b>
A1.1 Servizi ordinari (incidenza economica voce A) - Non soggetti a ribasso	€ 1.991.113,18	€ 1.991.113,18
A1.2 Servizi (incidenza economica della voce B)	€ 114.470,18	€ 77.267,37
A1.3 Spese generali ed utile di impresa (12,5% dell'I.E. dei Serv. Ordinari)	€ 263.197,92	€ 177.658,60
A2 Servizi straordinari e forniture - Soggetti a ribasso	€ 638.168,71	€ 430.763,88
<b>A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>€ 3.006.949,98</b>	<b>€ 2.676.803,02</b>
B COSTI DELLA SICUREZZA - Non soggetti a ribasso	48.000,000 €	48.000,000 €
<b>C Importo da porre a base di gara (A + B)</b>	<b>€ 3.054.949,98</b>	<b>€ 2.724.803,02</b>
di cui Importo non soggetto a ribasso (A1.1+B)	€ 2.039.113,18	€ 2.039.113,18

Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati il dettaglio dei servizi straordinari e delle forniture previste nella voce A2, preventivati nel verbale di negoziazione.

**Tabella 2 - Servizi straordinari**

<b>SERVIZI STRAORDINARI</b>						
<b>Progr.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione breve</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo Unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Totale</b>
1	E.001.002.006.004	Miglioria forestale - Classe 4	0,00	7.401,12	€/ha	0,00 €
2	V.04.010.045.b	Taglio raso	27,00	9.150,00	€/ha	247.050,00 €
3	Valore del Legname		-14.850,00	10,00	q.li	-148.500,00 €
4	Valore del Legname		-47.861,55	3,00	q.li	-143.584,65 €
5	E.001.004.005	Triturazione di rami e tronco	4.180,77	37,93	mc	158.576,61 €
6	E.001.004.006	Triturazione di rami e tronco	4.180,77	44,36	mc	185.458,96 €
7	E.001.004.007	Cippatura di corteccia e ramaglie	4.180,77	30,90	mc	129.185,79 €
8	AN.LV.N.002	Manutenzione opere in legno/ferro	300,00	16,00	mq	4.800,00 €
	13 001*	Trincia forestale	27,00	369,36	ha	9.972,72 €
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>						<b>442.959,43 €</b>

**Tabella 3 - Forniture**

<b>FORNITURE</b>						
<b>Progr.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione breve</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo Unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Totale</b>
1	AN.FRN.N.001	Fornitura di piante forestali I livello	16.200,00	10,00	cad	162.000,00 €
2	V.02.060.030.h	Fornitura di piante forestali II livello	8.100,00	8,84	cad	71.604,00 €
3	V.02.060.030.d	Fornitura di piante forestali III livello	8.100,00	6,13	cad	49.653,00 €
4	storno P.te anno prec	Fornitura di piante forestali I livello	-14.850,00	10,00	cad	-148.500,00 €
5	D.006.001.008	Irrigazione di soccorso	42,00	703,76	€/ha	29.557,92 €
6	L.001.004.016	Staccionata in legno	500,00	43,28	ml	21.640,00 €
7	C.007.001	Tavolo in legno con sedute	4,00	667,80	cad	2.671,20 €
8	C.007.003	Bacheca in legno con tettoia	6,00	500,85	cad	3.005,10 €
9	C.007.005	Cestino portarifiuti 80lt	9,00	160,34	cad	1.443,06 €
10	C.007.009	Frecce indicatrici CAI	20,00	21,15	cad	423,00 €
11	C.007.011	Pali di sostegno in legno	0,00	13,36	cad	0,00 €
12	AN.FRN.N.003	Fioriera rivestita con doghe di pino	4,00	428,00	cad	1.712,00 €
13	AN.FRN.N.004	Scalandrino in legno	0,00	160,34	cad	0,00 €
<b>TOTALE GENERALE FORNITURE</b>						<b>195.209,28 €</b>

Con il primo SAL, in merito alla voce A2, furono riconosciuti Servizi e Forniture per 235.979,33 euro.

Complessivamente nell'intero anno di progetto sono state svolte le seguenti attività:

- ❑ Decespugliamento su tutte le superfici soggette al taglio nel I e II anno;
- ❑ Taglio raso di 27,00 Ha, con esbosco delle piante abbattute, sezionatura, accumulo e cippatura delle stesse;
- ❑ Due passaggi di trinciatura dei terreni disboscati al fine di amminutare le parti legnose che si distaccano dalle piante all'atto dell'abbattimento, non recuperabili con l'esbosco;
- ❑ Delimitazioni delle aree con tracciatura dei punti di piantumazione;
- ❑ Apertura di n. 16.200 buche di dimensioni adeguate alla messa a dimora delle piante con concimazione;
- ❑ Messa a dimora di n. 16.200 piante complete di palo tutore e legatura delle stesse;
- ❑ Cure colturali (irrigazione, concimazione di copertura, spostamento legacci, sostituzioni fallanze etc.) sull'intera superficie piantumata nelle due annate (42,33 Ha);
- ❑ Realizzazione di 500 metri di staccionata;
- ❑ Realizzazione di una condotta irrigua/antincendio che si estende per tutta la lunghezza della Pineta (oltre 2.000 metri), con installazione di n. 20 pozzetti muniti di tutto il necessario per effettuare l'irrigazione.

Nella tabella 4 si elencano le attività della Voce A2.1 - Servizi straordinari eseguiti nel periodo dal 1° giugno 2023 al 8 agosto 2023.

Tra i servizi previsti nel verbale di negoziazione vi è il taglio raso, compreso l'esbosco e l'allestimento dei prodotti legnosi (voci 1, 3, 4 e 5 della tabella), di parte della Pineta di Castel Volturmo. Della totale superficie prevista a taglio raso verbale di negoziazione, pari a 27 ettari, nel primo SAL furono rendicontati 12 ettari, oggi vengono rendicontati ulteriori 15 ettari per coprire tutta la superficie prevista.



**Tabella 4 - Elenco servizi eseguiti**

SERVIZI STRAORDINARI PERIODO 1/6/23 al 8/8/23							
Progr.	Codice	Descrizione breve	Quantità	Prezzo Unitario (€)	Prezzo unitario ribassato (€)	Importo Totale (€)	UM
1	V.04.010.045.b	Taglio raso	15,00	9.150,00	6.176,25	92.643,75	€/ha
2		Valore del Legname	34.800,00	3,00		-104.400,00	q.li
3	E.001.004.005	Triturazione di rami e tronco	2.320,00	37,93	25,60	59.398,38	m <sup>3</sup>
4	E.001.004.006	Triturazione di rami e tronco	2.320,00	44,36	29,94	69.467,76	m <sup>3</sup>
5	E.001.004.007	Cippatura di corteccia e ramaglie	2.320,00	30,90	20,86	48.389,40	m <sup>3</sup>
6	V.07.010.230.a	Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettifica delle curve e delle livellette, sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata ...	300,00	13,25	8,94	2.683,13	m
7	V.07.040.015	Scarificazione del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.	10,00	256,50	173,14	1.731,38	ha
8	151 02*	Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale: b) terreno fortemente infestato	10,00	499,00	336,83	3.368,25	ha
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>						<b>173.282,04</b>	

\*prezzario lavori pubblici Regione Campania\*\* prezzario forestale Regione Campania.

Tra i servizi accessori eseguiti, e non previsti nel verbale di negoziazione, troviamo:

- ❑ Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti per una lunghezza pari a 300 metri lineari;
- ❑ Scarificazione del terreno fino a 30-40 cm del suolo, eseguita con trattrice su una superficie di 10 ettari;
- ❑ Ripulitura di terreno mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia forestale.

**L'ammontare dei servizi straordinari effettuati, nel periodo 1° giugno - 8 agosto 2023 è pari a 173.282,04 euro**, al netto del valore del legname, determinato così come previsto nel verbale di negoziazione.

Nella tabella 5 si elencano le forniture eseguite e rientranti nella Voce A2.2, relative al periodo 1° giugno - 8 agosto 2023. Esse hanno riguardato soltanto l'irrigazione di soccorso (voce 1). Il numero di interventi è stato adeguato alle superfici di taglio realizzate e alle variate esigenze determinatesi in seguito al taglio raso. Tale fatto ha modificato il microclima dell'area, determinando maggiori esigenze idriche per l'attecchimento delle giovani piante. L'irrigazione di soccorso ha riguardato complessivamente 42,33 ettari, di cui 15,33 ettari di superficie piantumata nell'annata precedente e 27 ettari

piantumati nel secondo anno. Si rendiconta l'unico intervento eseguito nel periodo dal 1° giugno al 8 agosto che ha riguardato una superficie di 45 ettari.

**Tabella 5 - Elenco forniture eseguite**

FORNITURE 1/6/23 al 8/8/23							
Progr.	Codice	Descrizione breve	Quantità	Prezzo Unitario (€)	Prezzo unitario ribassato (€)	Importo Totale ribassato (€)	UM
1	D.006.001.008	Irrigazione di soccorso	45,00	703,76	475,04	21.376,71	€/ha
<b>TOTALE GENERALE FORNITURE</b>						<b>21.376,71 €</b>	

**L'ammontare delle forniture effettuate, nel periodo 1° giugno - 8 agosto 2023, è pari a 21.376,71 euro.**

Complessivamente il saldo relativo alla voce A2 è di 194.658,75 euro. Se a tale importo aggiungiamo quanto già liquidato, per la voce A2, nel I SAL, che è pari a 235.979,33 euro, l'intera voce A2 diviene pari a 430.638,08 euro, in linea con quanto stabilito nel verbale di negoziazione per i servizi e forniture.

Nel quadro economico generale del progetto sono riportate le voci di costo A1.1, A1.2 e A1.3. In merito ad esse si riferisce quanto segue:

- **A1.1 servizi ordinari**, rappresenta la voce di costo del personale assunto con la clausola sociale. Tale voce viene erogata con canoni mensili in base alle effettive presenze totalizzate. Tale voce di costo non viene relazionata in quanto viene erogata con canoni mensili.
- **A1.2 Servizi**, questa voce nel verbale di negoziazione era stata stimata essere pari a euro 77.267,77 (valore ribassato). Nel primo SAL è stato liquidato l'importo di 64.389,80 euro relativo ai 10/12 delle spettanze. Tutto quanto previsto da tale voce è stato fornito, pertanto, restano da liquidare, **a saldo, 12.877,90 euro (2/12)**;
- **A1.3 - Spese generali ed utile di impresa**, questa voce nel verbale di negoziazione era stata stimata essere pari a euro 177.658,60 (valore ribassato). Nel primo SAL è stato liquidato l'importo di 148.048,83 euro relativo ai 10/12 delle spettanze. Pertanto, restano da liquidare, **a saldo, 29.609,77 euro (2/12)**;

- **B Costi per la sicurezza**, nel Q.te approvato, i costi della sicurezza sono stati fissati in 48.000 euro. Con il primo SAL è stato liquidato l'importo di 40.000.00 euro relativo ai 10/12 delle spettanze. Pertanto, restano da liquidare, **a saldo, 8.000,00 euro (2/12)**.

In tabella 6 si riporta un quadro riassuntivo degli importi fino ad ora maturati.

**Tabella 6 - Quadro riassuntivo**


Voce da Q.te	Importo complessivo ribassato (€)	Importo liquidato I SAL (€)	Importo da liquidare (€)
A1.2 - Servizi	77.267,37	64.389,80	12.877,57
A1.3 - Spese generali e utile impresa	177.658,60	148.048,83	29.609,77
A2 - Servizi straordinari e forniture	430.763,88	235.979,33	194.658,75
B - Costi sicurezza	48.000,00	40.000,00	8.000,00
<b>TOTALE IMPORTO DA LIQUIDARE</b>			<b>245.146,09</b>

Si segnala che nel I SAL furono contabilizzate erroneamente 60 piante di I livello in più. Pertanto, all'importo complessivo di 263.172,35 va sottratta la cifra di 405,00 euro relative al valore di tali piante (6,75 euro x 60 = 405,00 euro).

**Si richiede, pertanto, un SALDO FINALE DI 244.741,09 EURO.**

Il direttore del Cantiere di lavoro

**Dot. Agronomo Tommaso Tesone**





**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Pineta Castel Volturno (CE) - Relazione conclusione dei lavori del II stralcio  
**Mittente:** "Per conto di: t.tesone@conafpec.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>  
**Data:** 30/10/2023, 13:38  
**A:** Lavoripubblici <lavoripubblici@pec.comune.castelvoturno.ce.it>

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/10/2023 alle ore 13:38:58 (+0100) il messaggio "Pineta Castel Volturno (CE) - Relazione conclusione dei lavori del II stralcio" è stato inviato da "t.tesone@conafpec.it" indirizzato a:

- lavoripubblici@pec.comune.castelvoturno.ce.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec2116.20231030133858.81450.07.1.212@sicurezzapostale.it

— postacert.eml —

**Oggetto:** Pineta Castel Volturno (CE) - Relazione conclusione dei lavori del II stralcio  
**Mittente:** "Dott. Agr. Tommaso Tesone" <t.tesone@conafpec.it>  
**Data:** 30/10/2023, 13:38  
**A:** Lavoripubblici <lavoripubblici@pec.comune.castelvoturno.ce.it>

Alla c.a. del D.E.C. - Arch. Gennaro Campoli

Gentilissimo D.E.C.,

come da accordo, invio in allegato documentazione di cui in oggetto

Cordiali saluti.

---

### Tommaso Tesone

dottore agronomo  
via Vicinale Salice n°27  
80014 - Giugliano (NA)  
cell.: 3394757847  
email: agr.tesone@gmail.com  
pec: [t.tesone@conafpec.it](mailto:t.tesone@conafpec.it)

*Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.*

*Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.*

— Allegati: —

dati-cert.xml	830 bytes
postacert.eml	1,2 MB
2023_10_30 - Relazione Stato Finale del Servizio.pdf	886 kB



Comune di Castel Volturmo



# PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PINETA DI CASTEL VOLTURNO - 2° STRALCIO" CUP:B78D20000270001 - CIG 935321338A.

## RELAZIONE DEL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO SUL CONTO FINALE

(art. 14 comma 1 lettera e del Decreto 7 marzo 2018, n.49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")



Comune di Castel Volturno



## INDICE

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA DELL'INTERVENTO:</b> .....	3
<b>SEZIONE 1 - INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL'APPALTO</b> .....	4
PREMESSE .....	4
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA .....	5
FONTE DI FINANZIAMENTO E DENOMINAZIONE INTERVENTO: .....	6
AFFIDAMENTO INTERVENTO CON Q.E. COMPARATIVO: .....	6
CONTRATTO DI APPALTO: .....	8
POLIZZA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA .....	8
SUBAPPALTI .....	8
SUBCONTRATTI .....	8
<b>SEZIONE 2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO</b> .....	8
CONSEGNA DEI LAVORI .....	8
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE E PENALE PER IL RITARDO .....	8
SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI .....	8
ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	8
PENALI PER IL RITARDO .....	9
<b>SEZIONE 3 - ANDAMENTO ECONOMICO DEL CONTRATTO PER CLAUSOLA SOCIALE</b> .....	9
<b>SEZIONE 4 - ANDAMENTO ECONOMICO DEL CONTRATTO PER SERVIZI E FORNITURE</b> .....	9
LAVORI IN ECONOMIA .....	9
ANTICIPAZIONI IN DENARO .....	9
ATTO DI SOTTOMISSIONE .....	9
ATTI AGGIUNTIVI .....	9
VERBALI NUOVI PREZZI .....	9
ANDAMENTO DEI LAVORI .....	10
SPESA PER I SERVIZI E FORNITURE .....	10
ORDINI DI SERVIZIO .....	10
RATE DI ACCONTO .....	10
STATO FINALE - CONTABILITA' FINALE .....	11
RISERVE DELL'IMPRESA .....	11
INFORTUNI SUL LAVORO .....	11
ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI .....	11
ASSICURAZIONI SOCIALI .....	11
CESSIONE DI CREDITO .....	12
VISITA DEI LUOGHI .....	12
<b>SEZIONE 5 - CONTROLLO DEI LAVORI</b> .....	12
VERBALE DI VISITA E RELAZIONE: .....	12
RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO: .....	12
PENALE PER IL RITARDO: .....	12
OPPOSIZIONI E RECLAMI: .....	12
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI: .....	12
<b>PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE</b> .....	13





Comune di Castel Volturno



## TABELLA RIEPILOGATIVA DELL'INTERVENTO:

Regione:	Campania
Provincia di:	Caserta
Comune di:	Castel Volturno (CE)
Stazione appaltante:	Ufficio Grandi Opere Regione Campania
Soggetto attuatore:	Ente Riserve Volturno Licola Falciano
Intervento denominato:	FSC 2014-2020 "Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno - 2° STRALCIO".
Impresa Esecutrice dei lavori	Società Consortile "Campania Più Verde" a R.L., con sede legale in Orsara di Puglia alla Via Giuseppe di Vittorio nr. 21- C.F.:04370530711
Verbale di Negoziazione per 2 ° Stralcio:	Sottoscritto in data 02.08.2022
Verbale di consegna dei lavori:	Sottoscritto in data 03.08.2022
Ubicazione:	Via Macchiavelli e aree limitrofe Località Villaggio del Sole (ex villaggio Agricolo) - Castel Volturno (CE)
Importo Totale dell'intervento:	€ 3.949.236,98
Contratto:	Sottoscritto dinanzi al notar Mariarosaria Cante in data 14.10.2022 con Rep. n° 10862, Raccolta n° 8513 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli - DP I in data 18.10.2022 al n° 40965 serie 1T.
Importo contrattualizzato:	€ 2.724.803,02
Codice Unico Progetto (CUP):	B78D20000270001
Codice Identificativo Gara (CIG):	935321338A





Comune di Castel Volturno



## **SEZIONE 1 - INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL'APPALTO**

[art. 14 comma 1 lettera e del Decreto 7 marzo 2016 n. 49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"]

### **PREMESSO:**

- che con Decreto Dirigenziale n.49 del 26.07.2023 di avviare lo Stralcio n. 2 dell'intervento di "Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno", afferente al Programma di interventi mirato alla "Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici" a valere sulle risorse dell'FSC 2014/2020 per un importo complessivo pari a € 3.341.983,47 (importo contrattuale € 2.739.330,71, oltre IVA);
- che in data 02.08.2023 veniva sottoscritto dagli attori competenti, il verbale di negoziazione relativo all'avvio dell'intervento di cui all'oggetto e il proseguo delle attività;
- che in data 03.08.2022 veniva sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza per l'intervento di cui all'oggetto;
- che in data 31.08.2022 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Agosto 2022 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 05.10.2022 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Settembre 2022 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 14.10.2023, dinanzi il notar Mariarosaria Cante veniva sottoscritto il contratto di appalto con Rep. n° 10862, Raccolta n° 8513 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli - DP I in data 18.10.2022 al n° 40965 serie 1T;
- che in data 15.11.2022 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Ottobre 2022 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 05.12.2022 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Novembre 2022 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 05.12.2022 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Dicembre 2022 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 20.12.2023 con Determinazione n° 605, l'Area 7 LL.PP. e Beni Confiscati del Comune di Castel Volturno nominava Direttore Esecutivo del Contratto l'Arch. Gennaro Campoli;
- che in data 17.02.2023 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Gennaio 2023 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 16.03.2023 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Febbraio 2023 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;





Comune di Castel Volturno



- che in data 16.04.2023 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Marzo 2023 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 18.05.2023 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Aprile 2023 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 23.06.2023 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Maggio 2023 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 24.07.2023 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Giugno 2023 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 21.08.2023 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Luglio 2023 come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 09.08.2023 la società Consortile Campania più Verde trasmetteva Relazione delle attività di Agosto 2023 (solo 8 Giorni) come al punto 23 del capitolato di gara, relativamente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- che in data 27.06.2023 con nota prot.n. 61884 del 27.06.2023 il DEC nella persona dell'Arch. Gennaro Campoli Trasmetteva, al RUP dell'intervento nella persona del Dott. Vittorio Fusco, la richiesta di 1° SAR (stato di avanzamento realizzato) a tutto il 31.05.2023 per un importo complessivo realizzato pari ad € 488.417,96;
- che l'ammontare del 1°Certificato di pagamento inerente al 1°SAR (stato di avanzamento realizzato) risultava pari ad € 485.975,87, in quanto sono state applicate le trattenute per garanzia del 0,50 % pari ad € 2.442,09;
- che in data 07.09.2023 con Determinazione Dirigenziale n° 43 il RUP dell'intervento Approvava e Liquidato il 1° SAR come da 1° certificato di pagamento;
- che in data 26.10.2023 il DEC e il Direttore del Cantiere Forestale trasmetteva certificato di Ultimazione dei lavori in data 08.08.2023;

## RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA

- **Responsabile Unico del Procedimento** nella persona del **Perito Agrario Vittorio Fusco**, dipendente dell'Ente Riserve "Volturno, Licola, Falciano";
- **Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.)** nella persona dell'**Arch. Gennaro Campoli** dipendente del Comune di Castel Volturno;
- **Direttore del Cantiere Forestale** nella persona dell'**Agr. Tommaso Tesone**, nominato dal Comune di Castel Volturno;
- **Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione** nella persona dell'**Arch. Massimo SALZANO de LUNA**, nominato dall'Ente Riserve "Volturno, Licola, Falciano";





Comune di Castel Volturmo



## FONTE DI FINANZIAMENTO E DENOMINAZIONE INTERVENTO:

- che con la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 01/06/2022 la giunta ha disposto l'istituzione e l'iscrizione sul Bilancio Regionale 2022/2024 delle somme per il programma di "Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici", in esecuzione delibera CIPESS numero 79/2022, consentendo il transito alla fonte finanziaria dell'Appalto in parola al Fondo di Sviluppo e Coesione;
- "Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturmo" afferente al Programma di interventi mirato alla "Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici" a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 per un importo complessivo pari ad euro 3.546.457,69;

## AFFIDAMENTO INTERVENTO CON Q.E. COMPARATIVO:

- con Decreto Dirigenziale n. 49 del 26 luglio 2022, emessa dalla Regione Campania, con la quale si decreta di avviare il 2° Stralcio per l'intervento denominato "Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturmo";
- che in data 02.08.2023 veniva sottoscritto dagli attori competenti, il verbale di negoziazione relativo all'avvio dell'intervento di cui all'oggetto e il proseguo delle attività;
- che il Quadro Economico comparativo pre e post gara risulta essere il seguente:

PINETA DI CASTEL VOLTURNO - SERVIZI E FORNITURE		
QUADRO ECONOMICO GENERALE		Ribasso
Descrizione	Importi	Importi ribassati
A1.1 Servizi ordinari (incidenza economica voce A) - Non soggetti a ribasso	€ 1.991.113,18	€ 1.991.113,18
A1.2 Servizi (incidenza economica della voce B)	€ 114.470,18	€ 77.267,37
A1.3 Spese generali ed utile di impresa (12,5% dell'I.E. dei Serv. Ordinari)	€ 263.197,92	€ 177.658,60
A2 Servizi straordinari e forniture - Soggetti a ribasso	€ 638.168,71	€ 430.763,88
<b>A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>€ 3.006.949,98</b>	<b>€ 2.676.803,02</b>
B COSTI DELLA SICUREZZA - Non soggetti a ribasso	48.000,000 €	48.000,000 €
<b>C Importo da porre a base di gara (A + B)</b>	<b>€ 3.054.949,98</b>	<b>€ 2.724.803,02</b>
di cui Importo non soggetto a ribasso (A1.1+B)	€ 2.039.113,18	€ 2.039.113,18
SOMME A DISPOSIZIONE		
D Imprevisti Iva Compresa	€ 61.099,00	€ 61.099,00
E IVA 22% (su A)	€ 672.089,00	€ 599.456,66
F Incentivo 2 % (su C)	€ 61.099,00	€ 61.099,00
G spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA)	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<b>H totale somme a disposizione</b>	<b>€ 894.287,00</b>	<b>€ 821.654,66</b>
<b>I Totale complessivo del progetto (C + H)</b>	<b>€ 3.949.236,98</b>	<b>€ 3.546.457,69</b>





Comune di Castel Volturmo



- Che le tabelle per le Voci A1.1, A1.2, A2 – Servizi e A2 – Forniture risultano essere le seguenti:

## Voce A1.1

Nr. Addetti	Mansione	Paga Giornaliera	Giornate Lavorative	Costo totale
84	O.T.D. agricoli e florivaivasti (area 3 - Livello 2)	€ 53,11	302	€ 1.347.294,48
35	O.T.D. agricoli e florivaivasti (area 3 - Livello 1)	€ 60,91	302	€ 643.818,70
<b>Totale Costi Personale</b>				<b>€ 1.991.113,18</b>

## Voce A1.2

COMUNE	NOME AREA	Operaio comune	Decespugliatori	Set Attrez. comuni	Set Abbigliamento	Set DPI	Carburante x 15 tagli su aree libere	Carburante x 15 tagli su aree	Set Mater. consumo
Castelvoturno	PINETA MARE - CASTELVOLTURNO	119	20	30	119	119	22.286	7.800	80
<b>TOTALE</b>		<b>119</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>22.286</b>	<b>7.800</b>	<b>80</b>

Quantità	Descrizione	Costo unitario	Costo totale
20	Decespugliatori	€ 617,71	€ 12.251,25
30	Set Attrez. comuni	€ 150,00	€ 4.462,50
119	Set Abbigliamento	€ 150,00	€ 17.850,00
119	Set DPI	€ 65,00	€ 7.735,00
7800	Litri Carburante x 15 tagli	€ 2,00	€ 44.571,43
7800	Litri Carburante x 15 tagli	€ 2,00	€ 15.600,00
80	Set Mater. consumo	€ 150,00	€ 12.000,00
<b>Totale VOCE B</b>			<b>€ 114.470,18</b>

## Voce A2 – Servizi

SERVIZI STRAORDINARI						
Progr.	Codice	Descrizione breve	Quantità	Prezzo Unitario	UM	Totale
1	E.001.002.006.004	Miglioria forestale - Classe 4	0,00	7.401,12	€/ha	0,00 €
2	V.04.010.045.b	Taglio raso	27,00	9.150,00	€/ha	247.050,00 €
3	Valore del Legname			-14.850,00	10,00 q.li	-148.500,00 €
4	Valore del Legname			-47.861,55	3,00 q.li	-143.584,65 €
5	E.001.004.005	Triturazione di rami e tronco	4.180,77	37,93	mc	158.576,61 €
6	E.001.004.006	Triturazione di rami e tronco	4.180,77	44,36	mc	185.458,96 €
7	E.001.004.007	Cippatura di corteccia e ramaglie	4.180,77	30,90	mc	129.185,79 €
8	AN.LV.N.002	Manutenzione opere in legno/ferro	300,00	16,00	mq	4.800,00 €
	13 001*	Trincia forestale	27,00	369,36	ha	9.972,72 €
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>						<b>442.959,43 €</b>

## Voce A2 - Forniture

FORNITURE						
Progr.	Codice	Descrizione breve	Quantità	Prezzo Unitario	UM	Totale
1	AN.FRN.N.001	Fornitura di piante forestali I livello	16.200,00	10,00	cad	162.000,00 €
2	V.02.060.030.h	Fornitura di piante forestali II livello	8.100,00	8,84	cad	71.604,00 €
3	V.02.060.030.d	Fornitura di piante forestali III livello	8.100,00	6,13	cad	49.653,00 €
4	storno P.te anno prec	Fornitura di piante forestali I livello		-14.850,00	10,00 cad	-148.500,00 €
5	D.006.001.008	Irrigazione di soccorso	42,00	703,76	€/ha	29.557,92 €
6	L.001.004.016	Staccionata in legno	500,00	43,28	ml	21.640,00 €
7	C.007.001	Tavolo in legno con sedute	4,00	667,80	cad	2.671,20 €
8	C.007.003	Bacheca in legno con tettoia	6,00	500,85	cad	3.005,10 €
9	C.007.005	Cestino portarifiuti 80 lt	9,00	160,34	cad	1.443,06 €
10	C.007.009	Frecce indicatrici CAI	20,00	21,15	cad	423,00 €
11	C.007.011	Pali di sostegno in legno	0,00	13,36	cad	0,00 €
12	AN.FRN.N.003	Fioriera rivestita con doghe di pino	4,00	428,00	cad	1.712,00 €
13	AN.FRN.N.004	Scalandrino in legno	0,00	160,34	cad	0,00 €
<b>TOTALE GENERALE FORNITURE</b>						<b>195.209,28 €</b>

come descritto nel quadro economico di progetto (l stralcio) le tabelle di dettaglio delle voci A2, sono meramente indicative e pertanto in corso d'opera, anche e soprattutto in considerazione delle eventuali trasformazioni che subiranno le aree nel periodo che intercorrerà tra la fase di progettazione e l'inizio delle attività, queste ultime potranno subire modifiche (da concordarsi con il D.E.C. e/o con la D.L./D.O.) nei limiti del totale generale di spesa fissato per ogni singolo corpo d'opera (lavori e forniture). Le somme spettanti all'appaltatore saranno





Comune di Castel Volturno

liquidate applicando alle quantità previste i prezzi concordati facendo riferimento ai "Prezzari Regionale Vigeniti" (LL.PP. e Opere Forestali) ed al prezzario "Assoverde" vigente.

- che in data 14.10.2023, dinanzi il notar Mariarosaria Cante veniva sottoscritto il contratto di appalto con Rep. n° 10862, Raccolta n° 8513 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli - DP I in data 18.10.2022 al n° 40965 serie 1T;

### **CONTRATTO DI APPALTO:**

- Il contratto stato sottoscritto tra L'Ente Riserve "Volturno/Licola/Falciano" e la società consortile "Campania Più Verde" dinanzi il notar Mariarosaria Cante veniva sottoscritto il contratto di appalto con Rep. n° 10862, Raccolta n° 8513 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli - DP I in data 18.10.2022 al n° 40965 serie 1T;

### **POLIZZA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA**

- La ditta ha prestato la relativa cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50.2016 n. 40094291006118 rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A. in data 07.10.2022;

### **SUBAPPALTI**

- Non è stato richiesto e/o effettuato alcun subappalto;

### **SUBCONTRATTI**

- Non è stato richiesto e/o effettuato alcun subcontratto;

## **SEZIONE 2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO**

### **CONSEGNA DEI LAVORI**

- che in data 03.08.2022 veniva sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza per l'intervento denominato: "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PINETA DI CASTEL VOLTURNO - 2° STRALCIO" CUP:B78D20000270001 - CIG 935321338A.

### **TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE E PENALE PER IL RITARDO**

- Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è pari a gg. 365 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del 08 agosto 2022;

### **SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI**

- non c'è stata alcuna sospensione dei lavori;

### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

- il DEC e il Direttore del Cantiere Forestale ha inoltrato il Certificato di Ultimazione dei Lavori dichiarando che sono stati ultimanti in data 08.08.2023;





## PENALI PER IL RITARDO

- Non è stata applicata nessuna penale

## SEZIONE 3 - ANDAMENTO ECONOMICO DEL CONTRATTO CLAUSOLA SOCIALE

- si riporta tabella riassuntiva alla data del 26.10.2023, per i canoni stipendiali con clausola sociale:

CLAUSOLA SOCIALE DEGLI EX-DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ JACOROSSÌ								
(A) Mese	(B) Importo	(C) Importo aggiuntivi per adeguamento categorie dipendenti	(D) Progressivo importo S+D del mese precedente	(E) Liquidati dal RUP	(F) IVA 22%	(G) Totale Complesivo Liquidato E+F	(H) Importo IN CORSO DI LIQUIDAZIONE per Clausola Sociale (B+C)-E	Atto di Liquidazione
Agosto 2022	120.363,19 €		120.363,19 €	282.777,01 €	62.210,94 €	344.987,95 €	0,00 €	Determina Dirigenziale n. 26 del 10.11.2022
Settembre 2022	162.413,82 €		282.777,01 €					
Ottobre 2022	161.485,43 €		444.262,44 €	161.485,43 €	35.526,79 €	197.012,22 €	0,00 €	Determina Dirigenziale n. 33 del 25.11.2022
Novembre 2022	167.483,78 €	5.674,97 €	617.421,19 €	173.158,75 €	38.094,93 €	211.253,68 €	0,00 €	Determina Dirigenziale n. 47 del 19.12.2022
Dicembre 2022	175.540,82 €		792.962,01 €	175.540,82 €	38.618,98 €	214.159,80 €	0,00 €	Determina Dirigenziale n. 01 del 31.01.2023
Gennaio 2023	169.367,99 €	1.888,15 €	962.330,00 €	169.367,99 €	37.260,96 €	206.628,95 €	-1.888,15 €	Determina Dirigenziale n. 15 del 21.03.2023
Febbraio 2023	156.306,10 €	1.742,46 €	1.118.636,10 €	153.306,10 €	33.727,34 €	187.033,44 €	-4.742,46 €	Determina Dirigenziale n. 20 del 21.04.2023
Marzo 2023	175.036,74 €	1.951,45 €	1.293.672,84 €	175.036,74 €	38.508,08 €	213.544,82 €	-1.951,45 €	Determina Dirigenziale n. 28 del 01.06.2023
Aprile 2023	158.948,32 €	1.771,84 €	1.452.621,16 €	158.948,32 €	34.968,63 €	193.916,95 €	-1.771,84 €	Determina Dirigenziale n. 31 del 14.06.2023
Maggio 2023	165.709,30 €	1.847,11 €	1.618.330,46 €	165.709,30 €	36.456,05 €	202.165,35 €	-1.847,11 €	Determina Dirigenziale n. 37 del 07.07.2023
Giugno 2023	159.282,29 €	2.503,13 €	1.777.612,75 €	159.282,29 €	35.042,10 €	194.324,39 €	-2.503,13 €	Determina Dirigenziale n. 39 del 01.08.2023
Luglio 2023	166.910,74 €	2.623,05 €	1.944.523,49 €	166.910,74 €	36.720,36 €	203.631,10 €	-2.623,05 €	Determina Dirigenziale n. 43 del 07.09.2023
Agosto 2023 (8 giorni)	44.602,51 €	698,74 €	1.989.126,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.301,25 €	In corso di Liquidazione
<b>Totale importi</b>	<b>1.983.451,03 €</b>	<b>20.700,90 €</b>		<b>1.941.523,49 €</b>	<b>427.135,17 €</b>	<b>2.368.658,66 €</b>	<b>-42.628,44 €</b>	<b>Somma totale in corso di Liquidazione</b>

Per la clausola sociale risulta in corso di liquidazioni la somma totale di € 62.628,44, così suddivisa:

- € 44.602,51 relativamente agli stipendi di agosto 2023 inerente alla clausola sociale degli ex-dipendenti Jacorossi;
- € 15.025,93 relativamente gli importi da corrispondere in seguito agli adeguamenti contrattuali maturati a partire da Gennaio 2023;
- € 3.000,00 relativamente al mese di febbraio 2023 in quanto la società Campania più Verde ha emesso fattura errata con un importo inferiore.

## SEZIONE 4 - ANDAMENTO ECONOMICO DEL CONTRATTO PER SERVIZI E FORNITURE

### LAVORI IN ECONOMIA

- nel corso dell'intervento non sono stati effettuati lavori in economia.

### ANTICIPAZIONI IN DENARO

- non è stata erogata alcuna anticipazione in denaro.

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

- Nel corso dei lavori non è stato redatto alcun atto di sottomissione.

### ATTI AGGIUNTIVI

- Nel corso dell'esecuzione dell'intervento non è stato stilato alcun atto aggiuntivo.

### VERBALI NUOVI PREZZI

- Nel corso dell'esecuzione dell'intervento non sono occorsi verbali nuovi prezzi.





Comune di Castel Volturno



## ANDAMENTO DEI LAVORI

- I Servizi e le forniture sono terminati secondo il cronoprogramma previsto dal Verbale di Negoziazione ;
- Essi si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni del Direttore Esecutivo del Contratto e del Direttore del Cantiere Forestale;
- In particolare, è da rilevare che sono stati effettuati sopralluoghi periodici finalizzati alla verifica del corretto andamento dei lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

## SPESA PER I SERVIZI E FORNITURE

- La somma complessiva per i servizi di cui alla presente relazione risulta rientrante nel quadro economico di seguito riportato:

PINETA DI CASTEL VOLTURNO - SERVIZI E FORNITURE		
QUADRO ECONOMICO GENERALE		Ribasso
Descrizione	Importi	Importi ribassati
A1.1 Servizi ordinari (incidenza economica voce A) - Non soggetti a ribasso	€ 1.991.113,18	€ 1.991.113,18
A1.2 Servizi (incidenza economica della voce B)	€ 114.470,18	€ 77.267,37
A1.3 Spese generali ed utile di impresa (12,5% dell'I.E. dei Serv. Ordinari)	€ 263.197,92	€ 177.658,60
A2 Servizi straordinari e forniture - Soggetti a ribasso	€ 638.168,71	€ 430.763,88
<b>A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>€ 3.006.949,98</b>	<b>€ 2.676.803,02</b>
B COSTI DELLA SICUREZZA - Non soggetti a ribasso	48.000,000 €	48.000,000 €
<b>C Importo da porre a base di gara (A + B)</b>	<b>€ 3.054.949,98</b>	<b>€ 2.724.803,02</b>
di cui Importo non soggetto a ribasso (A1.1+B)	€ 2.039.113,18	€ 2.039.113,18
SOMME A DISPOSIZIONE		
D Imprevisti Iva Compresa	€ 61.099,00	€ 61.099,00
E IVA 22% (su A)	€ 672.089,00	€ 599.456,66
F Incentivo 2 % (su C)	€ 61.099,00	€ 61.099,00
G spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA)	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<b>H totale somme a disposizione</b>	<b>€ 894.287,00</b>	<b>€ 821.654,66</b>
<b>I Totale complessivo del progetto (C + H)</b>	<b>€ 3.949.236,98</b>	<b>€ 3.546.457,69</b>

## ORDINI DI SERVIZIO

- Durante il corso dei lavori non sono stati emessi Ordini di Servizio.

## RATE DI ACCONTO

- Durante il corso dell'intervento è stato emesso nr. 1 certificato di pagamento, inerente a servizi e forniture svolte fino al 31.05.2023 per un importo pari ad € 485.975,87, al netto delle trattenute per garanzia del 0,50 % pari ad € 2.442,09.





Comune di Castel Volturno



## STATO FINALE - CONTABILITA' FINALE

- La relazione sullo stato finale è stata trasmessa dal direttore del cantiere forestale in data 30.10.2023, avente un quadro riassuntivo di seguito riportato:

Voce da Q.te	Importo complessivo affidato con ribasso	Importo liquidato I SAL	Importo da liquidare
A1.2 - Servizi	€ 77.267,37	€ 64.389,80	€ 12.877,57
A1.3 - Spese generali e utile impresa	€ 177.658,60	€ 148.048,83	€ 29.609,77
A2 - Servizi straordinari e forniture	€ 430.763,88	€ 235.979,33	€ 194.658,75
B - Costi sicurezza	€ 48.000,00	€ 40.000,00	€ 8.000,00
<b>TOTALE IMPORTO DA LIQUIDARE</b>			<b>€ 245.146,09</b>

Inoltre si segnala che nel I SAL furono contabilizzate erroneamente 60 piante di I livello in più, per cui nello stato finale dev'essere sottratta la somma complessiva di € 405,00 relative al valore di tali piante calcolate come da Verbale di Negoziazione (6,75 euro x 60 = 405,00 euro). Per cui la somma totale dello stato finale risulta essere pari ad **€ 244.741,09**.

- Il Sottoscritto Arch. Gennaro campoli in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto, preso atto del 1° SAR (stato di avanzamento realizzato) a tutto il 31.05.2023 e dello stato finale del servizio trasmesso dal direttore del cantiere forestale, rileva di liquidare, a favore della Società Consortile "Campania Più Verde" a R.L, le seguenti somme:
  - € 244.741,09 inerenti allo stato finale dei servizi e forniture realizzate, come da tabella sopra indicata;
  - € 2.442,09 svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% sul 1° SAR, come si evince dal 1° certificato di pagamento

### RISERVE DELL'IMPRESA

- L'appaltatore ha firmato le contabilità senza riserve.

### INFORTUNI SUL LAVORO

- Durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio;

### ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

- L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa n. 48442148 presso l'I.N.A.I.L. di Caserta;

### ASSICURAZIONI SOCIALI

- Il Responsabile del Procedimento ha provveduto a verificare la sussistenza della regolarità contributiva dell'impresa con esito positivo, mediante apposito DURC on line - rilasciato dall'INAIL - in corso di validità;





## **CESSIONE DI CREDITO**

- Per i lavori in questione, la Ditta aggiudicatrice non ha comunicato alcuna cessione suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;

## **VISITA DEI LUOGHI**

- Alle visite, effettuate nel periodo di tempo intercorrente tra il 09 agosto 2022 e il 08 agosto 2023, sono intervenuti il Direttore del Cantiere Forestale (DCF), il Direttore esecutivo del contratto (DEC) ed il rappresentante della ditta aggiudicataria; durante i sopralluoghi sono state effettuate le opportune verifiche, di quanto realizzato;

## **SEZIONE 5 - CONTROLLO DEI LAVORI**

### **VERBALE DI VISITA E RELAZIONE:**

- La visita di verifica e fine intervento è stata effettuata il giorno il 25.10.2023, alla presenza del sottoscritto e del Direttore del Cantiere Forestale.

### **RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO:**

- Sulla scorta dei documenti prodotti durante l'esecuzione dei lavori, il sottoscritto DEC, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dell'intervento e ha eseguito i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni per la valutazione della corretta esecuzione delle intervento.
- Per le parti non più ispezionabili, di cui non si è potuto controllare nel dettaglio, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale della sottoscritta, la perfetta esecuzione secondo le indicazioni impartite e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

### **PENALE PER IL RITARDO:**

- Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale;

### **OPPOSIZIONI E RECLAMI:**

- Non sono intervenuti opposizioni e reclami;

### **OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:**

- Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e accertamenti, si tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni definite in sede di progettazione e di esecuzione dei lavori e che sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità di corretta messa in opera; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.



### ATTESTA

che l'intervento sopra descritto risulta stato realizzato dalla società Consortile "Campania Più Verde" a R.L., con sede legale in Orsara di Puglia (FG) alla Via Giuseppe di Vittorio nr. 21- C.F.:04370530711, per un importo complessivo come da tabella riepilogativa di seguito riportata:

Voce da Q.te	Importo Affidato come da Q.E. post gara	Importo Liquidato I SAR	Importo Realizzato	Importo da liquidare allo Stato Finale
A1.2 - Servizi	77.267,37 €	64.389,80 €	77.267,37 €	12.877,57 €
A1.3 - Spese generali e utile impresa	177.658,60 €	148.048,83 €	177.658,60 €	29.609,77 €
A2 - Servizi straordinari e forniture	430.763,88 €	235.979,33 €	430.233,08 €	194.253,75 €
B - Costi sicurezza	48.000,00 €	40.000,00 €	48.000,00 €	8.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>733.689,85 €</b>	<b>488.417,96 €</b>	<b>733.159,05 €</b>	<b>244.741,09 €</b>

### PROPONE DI LIQUIDARE

a favore della Società Consortile "Campania Più Verde" a R.L, le seguenti somme:

- **€ 244.741,09** (oltre IVA) inerenti allo stato finale dei servizi e forniture realizzate, come da tabella sopra indicata;
- **€ 2.442,09** (oltre IVA) svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% sul 1° SAR, come si evince dal 1° certificato di pagamento.

delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il, presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
Arch. Gennaro Campoli

L'Impresa Esecutrice Soc. Con. a r.l. CAMPANIA  
PIÙ VERDE - Amm. Unico Geom. Ugo Fragassi

IL R.U.P.  
Perito agrario Vittorio Fusco

CAMPANIA PIÙ VERDE Soc. Cons. a r.l.  
Via G. D. Vittorio, 21  
71027 ORSARA DI PUGLIA (FG)  
P. IVA: 04370530711

